



Municipio de Guatapé  
Departamento de Antioquia

## INFORME TÉCNICO PLAN DE ACCIÓN 2026

### “JUNTOS CONSTRUIMOS 2024-2027”

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** 05. juntos por el medio ambiente, la prevención y atención de emergencias y desastres y la dignificación del campo Guatapense.

**COMPONENTE:** 0501. Junto por la Prestación de Servicios Públicos de calidad

**PERIODO A REPORTAR:** Enero - Marzo

**PROGRAMA:** Ampliación de la cobertura, el abastecimiento y la calidad en el servicio de acueducto y alcantarillado para el municipio de Guatapé

### INTRODUCCIÓN:

El presente informe técnico correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026 se enmarca en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal “Juntos Construimos 2024-2027”, específicamente en la línea estratégica orientada a la sostenibilidad ambiental, la gestión del riesgo y el fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios en el municipio de Guatapé.

En este contexto, el recurso hídrico se reconoce como un eje estructurante del desarrollo territorial, no solo por su importancia para el consumo humano, sino también por su incidencia en las dinámicas productivas, turísticas y ambientales del municipio. Por ello, la administración municipal ha priorizado acciones encaminadas a la protección de las fuentes hídricas, la optimización de los sistemas de abastecimiento y la promoción de una cultura ciudadana responsable frente al uso eficiente del agua.

El presente documento da cuenta de los avances en la implementación del programa de ampliación de la cobertura, el abastecimiento y la calidad en el servicio de acueducto y alcantarillado, a través del desarrollo de proyectos estratégicos que buscan mejorar la infraestructura existente y garantizar la continuidad, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos.

De igual manera, se resalta la importancia de fortalecer la gestión integral del recurso hídrico mediante intervenciones que permitan reducir las brechas en el acceso, optimizar la capacidad de almacenamiento y distribución, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de agua potable y saneamiento básico. Estas acciones se articulan con procesos de educación ambiental y

**Dirección:**

Calle 31 # 30 - 08  
Parque Principal  
Código postal: 053840

**Contacto:**

+57 604 861 05 55

**Sitio web:**

[www.municipiodeguatape.gov.co](http://www.municipiodeguatape.gov.co)  
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



**Municipio de Guatapé**  
Departamento de Antioquia

participación comunitaria, orientados a consolidar una cultura de conservación, uso racional del agua y adecuada gestión de los residuos sólidos.

Finalmente, este informe presenta un análisis detallado de las actividades ejecutadas, los avances alcanzados, las dificultades encontradas y las acciones requeridas para el cumplimiento de las metas establecidas, contribuyendo así a la toma de decisiones y al fortalecimiento de la gestión pública en el sector de servicios públicos del municipio.

**OBJETIVO:** Mejorar la prestación del servicio a través del fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos incrementada y en condiciones de calidad.

**PROYECTO ASOCIADO:** 202500000040478

**INDICADOR DE PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO:**

| Código del producto | Indicador de producto                                                  | Unidad de medida | Tendencia  | Línea de Base | Meta Cuatrienio | Meta 2026 | Meta Ejecutada a 2026 | Meta Ejecutada Acumulada |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 400300800           | Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente | Número           | Incremento | 0             | 1               | 0         | 2                     | 4                        |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE DESARROLLO:**

En el marco del Plan de Desarrollo 2024–2027, el indicador de producto contempla la formulación de un proyecto de alcantarillado durante el cuatrienio. No obstante, el municipio actualmente ejecuta dos proyectos estratégicos:

- **CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA PIEDRA, LA PEÑA Y LOS NARANJOS.**



**Dirección:**  
Calle 31 # 30 - 08  
Parque Principal  
Código postal: 053840



**Contacto:**  
+57 604 861 05 55



**Sitio web:**  
[www.municipiodeguatape.gov.co](http://www.municipiodeguatape.gov.co)  
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



**Municipio de Guatapé**  
Departamento de Antioquia



*Ilustración 1. Construcción tanque de almacenamiento acueducto multiveredal*

El agua es un elemento fundamental en todos los ámbitos del desarrollo, el El acueducto multiveredal que abastece a las veredas La Piedra, La Peña y Los Naranjos del municipio de Guatapé constituye la principal fuente de suministro de agua potable para la población residente, así como para el desarrollo de actividades productivas y turísticas en la zona. No obstante, el sistema presenta limitaciones en su capacidad de almacenamiento, lo que afecta la continuidad, estabilidad y presión del servicio, especialmente en periodos de alta demanda o condiciones climáticas adversas.

En atención a esta problemática, durante el periodo reportado se dio inicio a la ejecución del proyecto de construcción de un tanque de almacenamiento, orientado a mejorar la regulación del caudal, optimizar la presión en la red y garantizar la continuidad en la prestación del servicio, en cumplimiento de la normativa vigente aplicable.



**Dirección:**  
Calle 31 # 30 - 08  
Parque Principal  
Código postal: 053840



**Contacto:**  
+57 604 861 05 55



**Sitio web:**  
[www.municipiodeguatape.gov.co](http://www.municipiodeguatape.gov.co)  
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape





**Municipio de Guatapé**  
Departamento de Antioquia

| MEAG                   |                      | LISTA DE ASISTENTES                                                               |             | Código:                     |         |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|                        |                      |                                                                                   |             | Verificación:               |         |
|                        |                      |                                                                                   |             | Fecha:                      |         |
| TÍTULO DE LA REUNIÓN   |                      | Adecuación de la Bocatoma                                                         |             |                             |         |
| FECHA DE REALIZACIÓN   |                      | 26 de mayo de 2018                                                                |             |                             |         |
| PERIODO DE EJECUCIÓN   |                      |                                                                                   |             |                             |         |
| HORA INICIO            |                      | 3:00 PM                                                                           |             |                             |         |
| HORA FIN               |                      | 5:00 PM                                                                           |             |                             |         |
| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |                      | Revisión de la obra, seguimiento al desarrollo del contrato N.º 1. C. C. C. C. C. |             |                             |         |
| NO.                    | NOMBRES Y APELLIDOS  | Nº DE CÉDULA                                                                      | TELÉFONO    | CORREO ELECTRÓNICO          | FIRMA   |
| 1                      | Alfonso Díaz Sánchez | 999 999 999                                                                       | 300 300 300 | alfonso.diaz@guatape.gov.co | [Firma] |
| 2                      | Alfonso Díaz Sánchez | 999 999 999                                                                       | 300 300 300 | alfonso.diaz@guatape.gov.co | [Firma] |
| 3                      | Alfonso Díaz Sánchez | 999 999 999                                                                       | 300 300 300 | alfonso.diaz@guatape.gov.co | [Firma] |
| 4                      | Alfonso Díaz Sánchez | 999 999 999                                                                       | 300 300 300 | alfonso.diaz@guatape.gov.co | [Firma] |
| 5                      | Alfonso Díaz Sánchez | 999 999 999                                                                       | 300 300 300 | alfonso.diaz@guatape.gov.co | [Firma] |
| 6                      |                      |                                                                                   |             |                             |         |
| 7                      |                      |                                                                                   |             |                             |         |
| 8                      |                      |                                                                                   |             |                             |         |
| 9                      |                      |                                                                                   |             |                             |         |
| 10                     |                      |                                                                                   |             |                             |         |
| 11                     |                      |                                                                                   |             |                             |         |
| 12                     |                      |                                                                                   |             |                             |         |
| 13                     |                      |                                                                                   |             |                             |         |



- **ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE**

El acueducto de la vereda El Roble constituye una infraestructura fundamental para el abastecimiento de agua potable de la población rural, garantizando el acceso al recurso hídrico para consumo humano y el desarrollo de las actividades cotidianas de la comunidad. En este sentido, la adecuación, mantenimiento y optimización de la bocatoma se proyecta como una intervención estratégica orientada a mejorar las condiciones de captación, continuidad y calidad del servicio.

El proyecto contempla la implementación de obras que permitan optimizar la estructura de captación existente, mejorar el control del caudal y reducir la vulnerabilidad del sistema frente a variaciones en las condiciones hidráulicas y climáticas de la fuente abastecedora, en cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos vigentes en materia de agua potable y saneamiento básico.

Durante el periodo reportado, no se dio inicio a las actividades constructivas asociadas al proyecto. No obstante, se adelantaron las gestiones administrativas necesarias para su ejecución, dentro de las cuales se destaca la suscripción del contrato interadministrativo que permitirá el desarrollo de las obras.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase preoperativa, pendiente del cumplimiento de requisitos y trámites necesarios para el inicio de obra, tales como la definición del cronograma de ejecución, acta de inicio y demás aspectos técnicos y administrativos requeridos. Se espera que, una vez surtidos estos procesos, se dé inicio a la ejecución de las actividades programadas en los próximos periodos, contribuyendo al mejoramiento de la prestación del servicio de agua potable en la vereda El Roble.



**Dirección:**  
Calle 31 # 30 - 08  
Parque Principal  
Código postal: 053840



**Contacto:**  
+57 604 861 05 55



**Sitio web:**  
[www.municipiodeguatape.gov.co](http://www.municipiodeguatape.gov.co)  
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



**Municipio de Guatapé**  
Departamento de Antioquia

## ANÁLISIS DEL AVANCE Y OBSERVACIONES

El indicador de producto, “Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente”, contempla el seguimiento a la formulación y ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura de servicios públicos, con la finalidad de ampliar la cobertura, mejorar la calidad y garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el municipio de Guatapé. La meta para el cuatrienio es 1 proyecto formulado, con una meta ejecutada con corte al primer trimestre para 2026 de 2 proyectos, mientras que la meta ejecutada acumulada hasta el trimestre reportado alcanza 4 proyectos financiados.

Durante el primer trimestre de 2026, el municipio ejecuta dos proyectos estratégicos que cumplen con este indicador:

1. **Construcción del tanque de almacenamiento – Acueducto Multiveredal La Piedra, La Peña y Los Naranjos (Convenio Interadministrativo 076-2024, valor \$527.686.783):**  
Este proyecto presenta avances físicos significativos en la fase preliminar de obra, incluyendo replanteo en campo, descapote del terreno, desvío de tuberías existentes e intervención geotécnica mediante micropilotes en madera. Estas actividades permiten garantizar la regulación del caudal, la estabilidad de presión en la red y la continuidad del suministro de agua potable, en cumplimiento de la normativa vigente (NTC 1500 y Resolución 0330 de 2017).
2. **Adecuación, mantenimiento y optimización de la bocatoma – Acueducto Vereda El Roble (Convenio Interadministrativo 074-2025, valor \$214.907.331):**  
Aunque no se han iniciado actividades físicas durante el trimestre, el proyecto cumple con el indicador de producto, dado que ya cuenta con financiación y contrato vigente. El proyecto se encuentra en etapa preoperativa, en la cual se adelantan gestiones administrativas como la definición del cronograma de ejecución, preparación del acta de inicio y verificación de requisitos técnicos y legales para iniciar obra.

El indicador se encuentra con un porcentaje de cumplimiento del 100% en términos de **proyectos apoyados financieramente**, reflejando un avance positivo en la ejecución de la estrategia de infraestructura de acueducto y saneamiento.

## EVIDENCIAS:

- Convenio Inter 074-2025



**Dirección:**  
Calle 31 # 30 - 08  
Parque Principal  
Código postal: 053840



**Contacto:**  
+57 604 861 05 55



**Sitio web:**  
[www.municipiodeguatape.gov.co](http://www.municipiodeguatape.gov.co)  
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



**Municipio de Guatapé**  
Departamento de Antioquia

- Convenio Inter 076-2025

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN DE ACCIÓN

1. Construcción de tanque de almacenamiento de 294.000 L - Acueducto Multiveredal.

| NOMBRE DEL INDICADOR       | META PROGRAMADA 2026 | META EJECUTADA - TRIMESTRES |   |   |   |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|
|                            |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 |
| Infraestructura construida | 1                    | 0.24                        |   |   |   |

## ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE ACCIÓN:

Durante el primer trimestre se ejecutaron las siguientes actividades:

- **Replanteo del proyecto en campo**, con el fin de definir la localización exacta de la estructura conforme a los diseños aprobados.
- **Descapote del terreno**, retirando la capa vegetal y material superficial para dar inicio a las actividades constructivas.
- **Desvío de tuberías existentes**, correspondientes al sistema actual de conducción, que interferían con el área de implantación del nuevo tanque.
- **Intervención geotécnica del terreno**, debido a la identificación de condiciones inestables, lo que hizo necesario realizar la estabilización mediante el reemplazo de material.
- **Implementación de micropilotes en madera**, como solución técnica para mejorar la capacidad portante del suelo y garantizar la estabilidad de la estructura proyectada.



**Dirección:**  
Calle 31 # 30 - 08  
Parque Principal  
Código postal: 053840



**Contacto:**  
+57 604 861 05 55



**Sitio web:**  
[www.municipiodeguatape.gov.co](http://www.municipiodeguatape.gov.co)  
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



**Municipio de Guatapé**  
Departamento de Antioquia



*Ilustración 2. Micropilotes en madera*

Estas actividades corresponden a la fase inicial del proyecto (obras preliminares y subestructura), las cuales son fundamentales para asegurar condiciones adecuadas para la construcción del tanque de almacenamiento.

## ANÁLISIS DEL AVANCE Y OBSERVACIONES

En relación con el proyecto de **construcción del tanque de almacenamiento para el acueducto multiveredal de las veredas La Piedra, La Peña y Los Naranjos**, se evidencian avances en la ejecución de las actividades correspondientes a la fase inicial de obra, incluyendo labores preliminares, excavaciones y trabajos de subestructura. No obstante, durante su desarrollo se han presentado diversas dificultades que han impactado el ritmo de ejecución, tales como condiciones geotécnicas no previstas que obligaron a realizar intervenciones adicionales de estabilización del terreno, la presencia de redes existentes que requirieron ajustes en campo, limitaciones en el acceso para el ingreso de materiales y condiciones climáticas adversas, especialmente por la ocurrencia de lluvias.



**Dirección:**  
Calle 31 # 30 - 08  
Parque Principal  
Código postal: 053840



**Contacto:**  
+57 604 861 05 55



**Sitio web:**  
[www.municipiodeguatape.gov.co](http://www.municipiodeguatape.gov.co)  
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape





**Municipio de Guatapé**  
Departamento de Antioquia



*Ilustración 3. Afectación en la ejecución del proyecto*



*Ilustración 4. Desmoronamiento en el lleno*



**Dirección:**  
Calle 31 # 30 - 08  
Parque Principal  
Código postal: 053840



**Contacto:**  
+57 604 861 05 55



**Sitio web:**  
[www.municipiodeguatape.gov.co](http://www.municipiodeguatape.gov.co)  
NIT 890 983 830 - 3







**Municipio de Guatapé**  
Departamento de Antioquia

Estas situaciones han generado un desfase entre el avance físico de la obra (34%) y el avance del plazo contractual (74%), lo que evidencia la necesidad de implementar medidas correctivas, así como la posible ampliación del plazo contractual, con el fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

2. Construcción de bocatoma y estructura de control Acueducto El Roble.

| NOMBRE DEL INDICADOR       | META PROGRAMADA 2026 | META EJECUTADA - TRIMESTRES |   |   |   |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|
|                            |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 |
| Infraestructura construida | 1                    | 0                           |   |   |   |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE ACCIÓN:**

Si bien el proyecto de **adecuación, mantenimiento y optimización de la bocatoma del acueducto de la vereda El Roble** presenta cumplimiento en el indicador establecido, teniendo en cuenta que este corresponde a “Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente” y que el proyecto ya cuenta con financiación, a la fecha no se registran avances físicos durante el periodo reportado.

Esta situación obedece a que el proyecto se encuentra actualmente en etapa preoperativa, en la cual se han adelantado principalmente gestiones de carácter administrativo, tales como la suscripción del contrato interadministrativo. No obstante, aún se encuentran pendientes algunos requisitos indispensables para el inicio de las actividades constructivas, entre ellos la legalización del contrato, la suscripción del acta de inicio y la definición del cronograma de ejecución.

En consecuencia, el avance del proyecto se limita al componente administrativo, previéndose que, una vez se surtan estos trámites, se dé inicio a la ejecución de obra en los próximos periodos, lo que permitirá materializar los resultados esperados en términos de mejoramiento de la captación, continuidad y calidad del servicio de agua potable en la vereda.

**CONCLUSIONES GENERALES:**

Durante el primer trimestre de 2026, ambos proyectos incluidos en el programa de fortalecimiento de los sistemas de acueducto del municipio de Guatapé presentan avances diferenciados en su ejecución, pero cumplen con el indicador establecido: **“Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente”**, dado que ambos cuentan con contratos vigentes.



**Dirección:**  
Calle 31 # 30 - 08  
Parque Principal  
Código postal: 053840



**Contacto:**  
+57 604 861 05 55



**Sitio web:**  
[www.municipiodeguatape.gov.co](http://www.municipiodeguatape.gov.co)  
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



**Municipio de Guatapé**  
Departamento de Antioquia

- El proyecto de **construcción del tanque de almacenamiento para el acueducto multiveredal (Convenio Interadministrativo 076-2024, valor \$527.686.783)** ha avanzado satisfactoriamente en la fase de obra preliminar y subestructura, alcanzando un progreso físico del 34%, a pesar de las dificultades técnicas relacionadas con las condiciones del terreno, la interferencia de tuberías existentes y la afectación por lluvias.
- El proyecto de **construcción de la bocatoma del acueducto de la vereda El Roble (Convenio Interadministrativo 074-2025, valor \$214.907.331)** se encuentra en etapa preoperativa. Durante este periodo se han realizado gestiones administrativas, incluyendo la suscripción del contrato interadministrativo, pero aún no se han iniciado las actividades físicas de obra debido a la pendiente culminación de requisitos como la legalización del contrato, suscripción del acta de inicio y definición del cronograma de ejecución.



**Dirección:**

Calle 31 # 30 - 08  
Parque Principal  
Código postal: 053840



**Contacto:**

+57 604 861 05 55



**Sitio web:**

[www.municipiodeguatape.gov.co](http://www.municipiodeguatape.gov.co)  
NIT 890 983 830 - 3



**@alcguatape**